ООО "ИНМЕТЕХ-ОПТ"
603141, г. Н Новгород,
пос. Черепичный, 14, офис 6
Тел.: 8 800 333-47-45
E-mail: info@inmeteh.com

Чек-лист для руководителя
ОЦЕНКА ПРОЕКТА УДАЛЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА

1	Подрядчик запросил анализ на H_2S, железо и марганец одновременно – не только сероводород.	☐
2	В проекте указана концентрация H_2S и сопутствующие загрязнители – схема учитывает все три.	☐
3	Метод соответствует концентрационному диапазону: уголь при 0,3 мг/л – нормально, уголь при 5 мг/л – нет.	☐
4	При H_2S выше 1 мг/л катализатор – Pyrolox, не Birm.	☐
5	При аэрации с H_2S выше 2 мг/л – колонна дегазации, не бак с компрессором.	☐
6	Угольный фильтр на финиш – в схеме, независимо от основного метода.	☐

ЕСЛИ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ, А РАЗБИРАТЬСЯ В НЮАНСАХ НЕКОГДА – КОМАНДА ИНМЕТЕХ ГОТОВА ВЗЯТЬ ЭТО НА СЕБЯ.