ООО "ИНМЕТЕХ-ОПТ"
603141, г. Н Новгород,
пос. Черепичный, 14, офис 6
Тел.: 8 800 333-47-45
E-mail: info@inmeteh.com

Чек-лист для руководителя
ОЦЕНКА ПРОЕКТА УДАЛЕНИЯ КРЕМНИЯ

1	Подрядчик запросил анализ на общий и реактивный кремний, а не только один показатель.	☐
2	В проекте указана форма кремния (растворённый, коллоидный) и метод, работающий именно с этой формой.	☐
3	Для котлов высокого давления (более 60 бар) предусмотрена схема с осмосом и ионным обменом или ЭДИ.	☐
4	Антискалант специфицирован как ингибитор от кремния, а не универсальный.	☐
5	Регенерация анионита – горячим раствором NaOH при высоком исходном кремнии.	☐
6	Расчёт окупаемости учитывает стоимость замены мембран при коллоидном загрязнении (если предочистка отсутствует).	☐

ЕСЛИ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ, А РАЗБИРАТЬСЯ В НЮАНСАХ НЕКОГДА – КОМАНДА ИНМЕТЕХ ГОТОВА ВЗЯТЬ ЭТО НА СЕБЯ.