ООО "ИНМЕТЕХ-ОПТ"
603141, г. Н Новгород,
пос. Черепичный, 14, офис 6
Тел.: 8 800 333-47-45
E-mail: info@inmeteh.com

Чек-лист для руководителя

ОЦЕНКА ПРОЕКТА РЕЦИРКУЛЯЦИИ

1	Подрядчик начал с аудита водного баланса, а не с подачи спецификации оборудования	☐
2	В проекте указано, какой процент воды возвращается и какой уходит с концентратом и продувкой.	☐
3	Технологические требования к оборотной воде обоснованы и не завышены до питьевых норм.	☐
4	Расчёт окупаемости содержит раздельно капитальные и эксплуатационные затраты.	☐
5	Договор с водоканалом переработан до начала проекта – иначе экономика не сработает.	☐
6	В проекте есть биоцидная обработка и УФ-обеззараживание – без них контур «зарастёт» за месяц.	☐

ЕСЛИ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ, А РАЗБИРАТЬСЯ В НЮАНСАХ НЕКОГДА – КОМАНДА ИНМЕТЕХ ГОТОВА ВЗЯТЬ ЭТО НА СЕБЯ.